

محضر إجتماع

يوم 2016/02/28

الخاص بدراسة وتقييم مدى تقدم
مشاريع السكنات الوظيفية للأساتذة الجامعيين

التاريخ: يوم 2016/02/28 على الساعة التاسعة و النصف صباحا.

المكان: : الديوان

السادة الحاضرون:

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| - بلحداد أحمد | الأمين العام للولاية |
| - قاسمي محمد | رئيس دائرة تيارت |
| - بوثلجة رابح | رئيس بلدية تيارت |
| - مدربل خلادي | مدير الجامعة |
| - حمي جمال | مدير البرمجة ومتابعة الميزانية |
| - معاشو لزهاري | مدير شركة توزيع الكهرباء و الغاز |
| - ثابتي نبيل | مدير التجهيزات العمومية |
| - عبدلي محمد | مدير السكن |

جدول الأعمال:

دراسة وضعية مشاريع السكنات الوظيفية للأساتذة الجامعيين .

افتتح السيد الوالي الجلسة بالتذكير بالآجال الممنوحة لمديرية السكن لتسليم 70 سكن وظيفي كقسط أول من مجموع 140 سكن لكن كان سبب تأخر تسليم المفاتيح للأساتذة الجامعيين هو عدم ربطهم بعدادات الكهرباء و الغاز و كذا عدم الانطلاق في التهيئة الحضرية للموقع و عليه قرر السيد الوالي ما يلي :

01- تسليم مفاتيح 70 سكن قبل يوم الخميس 2016/03/03.

02-كلف مدير شركة توزيع الكهرباء و الغاز بربط السكنات بالعدادات و حددت مدة التركيب إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري .

03-كلف مدير السكن بضرورة التنسيق مع رئيس بلدية تيارت لاسترجاع الملف التقني للتهيئة الحضرية للموقع ليؤخذ تمويل عملية التهيئة الحضرية على عاتق مديرية السكن خاصة و تزامنها مع توفر الغلاف المالي بعد إعادة التقييم التي أدرجت على مشروع إنجاز 140 سكن وظيفي والمبلغ المالي المحرر للبلدية تستخدمه لتهيئة أحياء أخرى.

04-و بخصوص 70 سكن التي هي في طور الإنجاز دعا مدير السكن لإعداد و تقديم مخطط عمل لسير أشغال الورشة بحيث من بين 70 سكن 48 اقتربت بها الأشغال على الانتهاء و 10 تم اختيار المقابلة و 12 في طور اعداد دفتر الشروط.

05-أما بالنسبة ل 80 سكن وظيفي أمر مدير السكن باكمال إجراءات الصفقات العمومية.

انتهت الجلسة على الساعة العاشرة و النصف صباحا من نفس اليوم و الشهر و السنة.

الوالي

محمد تواتي عبد السلام

